

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	3,13
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,65
3	Норматив безубыточности ²⁰	1
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам⁹

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		4 квартал 20__18__	1 квартал 20__19__	квартал 20__	квартал 20__
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	100	100		
	- фактически	100	100		
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	89	100		
	- фактически	89	100		
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану				
	- фактически				
6	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	28	79		
	- фактически	28	79		
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		28		
	- фактически		28		
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану		28		
	- фактически		28		

	- по плану - фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%). ²⁸ - по плану - фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%). ²⁴ - по плану - фактически	28 28	68 68		
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата): - по плану - фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): - по плану - фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата): - предусмотренный договорами - измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) - фактический ²⁶				