

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,69
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,4
3	Норматив безубыточности ²⁰	0,33
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам⁹

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				График реализации проекта ²²			
		3-4 квартал 20 17	1-2 квартал 20 18	3 квартал 20 18	4 квартал 20 18	1-2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 20 19	1 квартал 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³	3-квартал							
	- по плану	100							
	- фактически	100							
2	Земляные работы (%) ²⁸	4-квартал							
	- по плану	60	10 - 2 кв				100		
	- фактически	60	10-2 кв						
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸								
	- по плану	10	20-1 кв 20-2 кв						
	- фактически	17	20-1 кв 20-2 кв				100		