

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта							
		квартал	год	квартал	год	квартал	год	квартал	год
		IV	2018	I	2019	II	2019	III	2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):								
	- по плану		100,0						
	- фактически		100,0						
2	Земляные работы (%):								
	- по плану								
	- фактически								
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):								
	- по плану		100						
	- фактически		100						
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		100						
	- фактически		100						
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):								
	- по плану		70	100					
	- фактически		70						
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану			20,0		60,0		100,0	
	- фактически								
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):								
	- по плану					50,0		100,0	
	- фактически								
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):								
	- по плану					50,0		100,0	
	- фактически								
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):								
	- по плану		40,0	60,0		80,0		100,0	
	- фактически		40,0						
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):								
	- по плану							01.08.19	
	- фактически								
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):								
	- по плану							17.08.19	
	- фактически								
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):								
	предусмотренный договорами							01.04.18	
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)							17.08.20	
	фактический								