

**Отчетность**  
**об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств**  
**участников долевого строительства для строительства (создания)**  
**многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об**  
**исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих**  
**обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта**  
**строительства**  
**за 1 квартал 2019г.**

**I. Сведения**

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств  
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)  
иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование)	Общество с ограниченной ответственностью "Лотан"
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
3	Место нахождения	142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Завидная ул, дом № 1, пом. 3
4	Единоличный исполнительный орган	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	7729605705
6	Дата государственной регистрации	01.01.2016
7	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7729605705

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Ермолаева Е.И.  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

М.П. (при наличии печати)

«  » 20 г.

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 25-ти этажный дом корп. 5
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:12806
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	24-А
3.4. дата выдачи договора аренды	11.05.2018
3.5. дата окончания договора аренды	17.05.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:12806-20/001/2017-4
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	18.05.2018
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-21-10637-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	03.05.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	03.11.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	371
5.1. жилые помещения	312
5.2. нежилые помещения	59
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1 133,67
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	0,00
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1 282,97
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	251,10
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	247,74
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	3,36
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	35,13
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	35,13
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	35,13

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0,00
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	02.07.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	1
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	10
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	11
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	11
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	41,59
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	11
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	41,59
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.12.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.12.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.06.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос Боброво-5
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	22.12.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион

17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	17.05.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	22.12.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,5
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,1

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	15898,40
- в т.ч. жилых помещений	14976,00
- в т.ч. не жилых помещений	922,40
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	11,00
в т.ч. жилых помещений	11,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	454,40
в т.ч. жилых помещений	454,40
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	6,64
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	1031,88

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 25-ти этажный дом корп. 6
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" Восточное Бутово
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:12806
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	24-А
3.4. дата выдачи договора аренды	11.05.2018
3.5. дата окончания договора аренды	17.05.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	18.05.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:12806-20/001/2017-4
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-21-10636-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	03.05.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	03.11.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	373
5.1. жилые помещения	312
5.2. нежилые помещения	61
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1132,61
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1281,25
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	264,14
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	248,25
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	15,89
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	71,88
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	71,88
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	71,88

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	02.07.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	1
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	19
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	20
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	20
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	84,07
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	20
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	84,07
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.12.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	22.12.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.06.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос Боброво-6
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	23.12.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион



17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	17.05.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	22.12.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	9,55
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	11,08

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (кв. м.):	15884,40
- в т.ч. жилых помещений	14976,00
- в т.ч. не жилых помещений	908,40
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	20,00
в т.ч. жилых помещений	20,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	929,50
в т.ч. жилых помещений	929,50
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	12,19
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	1017,11

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 16-ти этажный дом корп. 7.1, по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" (Восточное Бутово)"
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/о Булатниковский
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:11948
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	22-А
3.4. дата выдачи договора аренды	13.10.2017
3.5. дата окончания договора аренды	07.11.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	08.11.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:11948-20/001/2017-4
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10192-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	29.01.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.02.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	399
5.1. жилые помещения	285
5.2. нежилые помещения	114

5.3. машино-места	
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	2989,35
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	3299,52
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	469,25
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	408,64
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	60,60
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	567,88
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	181,92
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	749,8
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	469,25

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	4,22
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	276,33
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	04.04.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	137
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	77
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	213
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	162
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	51
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	764,53
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	213
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	764,53
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.06.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	29.06.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	25.02.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос ВостБут-7.1 (Боброво)
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	28.06.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион

17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	25.01.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.06.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	8,03
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	8,54

СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	15791,50
- в т.ч. жилых помещений	14337,00
- в т.ч. не жилых помещений	1454,50
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	213,00
в т.ч. жилых помещений	162,00
в т.ч. не жилых помещений	51,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	8984,20
в т.ч. жилых помещений	7838,40
в т.ч. не жилых помещений	1145,80
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	18,96
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	786,10

## Сведения

### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 16-ти этажный дом корп. 8.1 по адресу: Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" (Восточное Бутово)"
функциональное назначение	Многokвартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/о Булатниковский
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:11948
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	22-А
3.4. дата выдачи договора аренды	13.10.2017
3.5. дата окончания договора аренды	07.11.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	08.11.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:11948-20/001/2017-4
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10192-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	29.01.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.02.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	624
5.1. жилые помещения	450
5.2. нежилые помещения	174

5.3. машино-места	
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1852,01
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	2044,17
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	764,11
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	665,42
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	98,69
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	655,63
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	190,59
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	846,22
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	764,11

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	82,11
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	14.03.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	174
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	89
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	263
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	201
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	62
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	886,89
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	263
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	886,89
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.06.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	29.06.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	31.08.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос ВостБут-8.1 (Боброво)
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	29.06.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион



17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	25.01.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.06.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	9,55
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	11,08

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	25714,30
- в т.ч. жилых помещений	23413,50
- в т.ч. не жилых помещений	2300,80
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	263,00
в т.ч. жилых помещений	201,00
в т.ч. не жилых помещений	62,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	10169,30
в т.ч. жилых помещений	9003,90
в т.ч. не жилых помещений	1165,40
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	40,67
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	1280,06

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 25-тиэтажный дом корп.7.2
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:11949
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	22-А
3.4. дата выдачи договора аренды	13.10.2017
3.5. дата окончания договора аренды	11.04.2023
3.6. регистрационный орган	50:21:0090212:11945-50/001/2018-5
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	12.04.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10308-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	06.03.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	06.04.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	318
5.1. жилые помещения	264
5.2. нежилые помещения	54
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	967,57
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1082,97
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	510,98
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	457,36
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	53,62
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	380,87
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	137,1
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	517,97
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	510,98

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	6,99
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	18.04.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	92
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	44
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	136
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	121
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	15
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	531,98
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	136
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	531,98
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	15.08.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	15.08.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.03.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос ВостБут-7.2
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	15.08.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион

17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	12.03.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	15.08.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	5,79
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	7,34

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	13438,50
- в т.ч. жилых помещений	12662,40
- в т.ч. не жилых помещений	776,10
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	136,00
в т.ч. жилых помещений	121,00
в т.ч. не жилых помещений	15,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	6032,20
в т.ч. жилых помещений	5447,90
в т.ч. не жилых помещений	584,30
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	14,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	572,00

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой 25-ти этажный дом корп.8.2
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская обл., Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр. "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:11952
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	22-А
3.4. дата выдачи договора аренды	13.10.2017
3.5. дата окончания договора аренды	07.11.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	08.11.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:11948-20/001/2017-4
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10309-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	06.03.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	06.04.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	315
5.1. жилые помещения	264
5.2. нежилые помещения	51
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	967,57
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1082,89
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	479,69
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	450,15
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	29,54
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	420,21
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	152,49
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	572,7
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	479,69

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	93,01
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	18.04.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	110
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	42
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	152
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	139
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	13
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	589,21
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	152
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	589,21
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	15.08.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	15.08.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.03.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос ВостБут-8.2
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	15.08.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион



17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	12.03.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	15.08.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	6,79
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	6,79

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	13438,20
- в т.ч. жилых помещений	12662,40
- в т.ч. не жилых помещений	775,80
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	152,00
в т.ч. жилых помещений	139,00
в т.ч. не жилых помещений	13,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	6554,40
в т.ч. жилых помещений	6303,30
в т.ч. не жилых помещений	251,10
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	16,51
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	603,21

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	17-этажный монолитный жилой домм поз. 17 с пристроенным одноэтажным нежилым зданием
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4039
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2023
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-7727-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	21.03.2014
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	21.05.2019
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	153
5.1. жилые помещения	144
5.2. нежилые помещения	9
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	557,31
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	702,59
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	430,99
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	409,27
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	21,72
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	639,29
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	48,33
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	687,62
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	430,99

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	256,63
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	01.06.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	135
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	6
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	141
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	133
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	8
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	688,22
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	141
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	688,22
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" , СК РЕСПЕКТ ООО, ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" - 7704446429
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.07.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,88
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,88

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	9007,30
- в т.ч. жилых помещений	8324,20
- в т.ч. не жилых помещений	683,10
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00

в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	141,00
в т.ч. жилых помещений	133,00
в т.ч. не жилых помещений	8,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	8348,10
в т.ч. жилых помещений	7664,40
в т.ч. не жилых помещений	683,70
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,60
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	271,59

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	17-этажный монолитный жилой домм поз. 18 с пристроенным одноэтажным нежилым зданием
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4039
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2023
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-7727-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	21.03.2014
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	21.05.2019
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	152
5.1. жилые помещения	144
5.2. нежилые помещения	8
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	557,31
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	702,59
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	430,99
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	409,27
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	0,00
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	21,72
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	555,88
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	42,4
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	598,28
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	430,99



11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	167,29
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	01.06.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	126
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	7
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	133
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	124
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	9
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	603,08
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	133
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	603,08
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" , СК РЕСПЕКТ ООО, ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" - 7704446429
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.07.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,37
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,37

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	9007,30
- в т.ч. жилых помещений	8324,20
- в т.ч. не жилых помещений	683,10
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00

в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	133,00
в т.ч. жилых помещений	124,00
в т.ч. не жилых помещений	9,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	7779,30
в т.ч. жилых помещений	7096,80
в т.ч. не жилых помещений	682,50
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	4,80
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	271,59

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО Лотан
1. Наименование объекта недвижимости	17-этажный монолитный жилой дом поз. 19 с пристроенным одноэтажным нежилым зданием
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4039
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-7728-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	21.03.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	21.05.2019
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	166
5.1. жилые помещения	160
5.2. нежилые помещения	6
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	705,59
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	705,59
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	363,66
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	340,99
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	22,67
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	538,61
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	76,32
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	614,93
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	363,66

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	251,27
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	05.06.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	125
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	17
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	142
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	136
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	620,47
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	142
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	620,47
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" , СК РЕСПЕКТ ООО, ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" - 7704446429
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.07.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	1,00
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	2,00

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	9061,25
- в т.ч. жилых помещений	8283,20
- в т.ч. не жилых помещений	778,05
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00

в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	142,00
в т.ч. жилых помещений	136,00
в т.ч. не жилых помещений	6,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	7748,90
в т.ч. жилых помещений	6982,70
в т.ч. не жилых помещений	766,20
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	5,54
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	343,14



**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО Лотан
1. Наименование объекта недвижимости	17-этажный монолитный жилой дом поз. 19А с пристроенным одноэтажным нежилым зданием
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский район, Булатниковское с/о, д. Боброво, мкр-н "Боброво" (Восточное Бутово)
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4039
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-7728-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	21.03.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	21.05.2019
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	166
5.1. жилые помещения	160
5.2. нежилые помещения	6
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	707,55
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	705,55
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	362,37
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	339,78
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	22,59
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	639,43
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	14,62
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	654,05
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	362,37

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	291,68
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	05.06.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	145
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	3
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	148
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	142
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	660,37
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	148
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	660,37
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.07.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков", СК РЕСПЕКТ ООО, ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" - 7704446429
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.07.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,25
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,58

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	9029,25
- в т.ч. жилых помещений	8251,20
- в т.ч. не жилых помещений	778,05
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00

в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	142,00
в т.ч. жилых помещений	142,00
в т.ч. не жилых помещений	6,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	7748,90
в т.ч. жилых помещений	7166,80
в т.ч. не жилых помещений	789,90
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	6,32
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	343,22

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 22 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, Булатниковское сельское поселение, д. Боброво, мкр-н МортонГрад "Боброво"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4055
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	06.03.2019
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4055-50/001/2019-883
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-4451-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	26.03.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	23.07.2017
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	23.01.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	354
5.1. жилые помещения	352
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1600,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1600,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1220,34
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1200,67
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	19,67
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1261,51
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1261,51
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1220,34

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	41,17
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	06.06.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	309
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	309
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	307
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1267,69
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	308
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	6,18
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU 50-48-9677-2017
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	24.11.2017
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2017
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (кв. м.):	19532,39
- в т.ч. жилых помещений	19381,61
- в т.ч. не жилых помещений	150,78
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	308,00
в т.ч. жилых помещений	307,00
из них физ. лицам	307,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	1,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	17330,69
в т.ч. жилых помещений	17268,82
из них физ. лицам	17268,82
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	61,87
из них физ. лицам	61,87
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	88,91
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	6,18
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	379,66

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 23 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, Булатниковское сельское поселение, д. Боброво, мкр-н МортонГрад "Боброво"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4076
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	06.03.2019
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4076-50*/001/2019-1212
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-4450-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	23.03.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	23.12.2016
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	23.12.2017
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	403
5.1. жилые помещения	401
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1685,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1685,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1397,27
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1362,29
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	34,98
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1451,24
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1451,24
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1397,27

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	53,97
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	08.06.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	354
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	354
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	352
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1455,2
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	353
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3,96
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.12.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.12.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU 50-48-9678-2017
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	24.11.2017
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.12.2017
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	22228,02
- в т.ч. жилых помещений	22113,88
- в т.ч. не жилых помещений	114,14
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	353,00
в т.ч. жилых помещений	352,00
из них физ. лицам	352,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	1,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	19894,13
в т.ч. жилых помещений	19837,06
из них физ. лицам	19837,06
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	57,07
из них физ. лицам	57,07
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	57,07
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	57,07
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	3,96
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	287,73

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажного жилого дома поз. 24 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, Булатниковское сельское поселение, д. Боброво, мкр-н МортонГрад "Боброво"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4057
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-4496-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	42457
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	30.12.2017
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	10.10.2017
4.6. краткое описание внесенных изменений	Изменение кадастрового номера и площади ЗУ
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	523
5.1. жилые помещения	516
5.2. нежилые помещения	7

5.3. машино-места	
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1232,92
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1232,92
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1087,95
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1075,38
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	12,57
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	180,43
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	180,43
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	180,43

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	08.06.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	62
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	62
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	56
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	193,75
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	61
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	13,32
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-48-10212-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	31.01.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	18232,87
- в т.ч. жилых помещений	17184,57
- в т.ч. не жилых помещений	1048,30
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	61,00
в т.ч. жилых помещений	56,00
из них физ. лицам	51,00
из них юр. лицам	5,00
в т.ч. не жилых помещений	5,00
из них физ. лицам	5,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	
в т.ч. жилых помещений	2421,57
из них физ. лицам	1693,51
из них юр. лицам	1556,59
в т.ч. не жилых помещений	136,92
из них физ. лицам	728,06
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	191,76
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	191,76
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	13,32
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	144,97

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 25 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, Булатниковское сельское поселение, д. Боброво, мкр-н МортонГрад "Боброво"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4059
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	06.03.2019
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4059-50/001/2019-121
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-4495-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	28.03.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	01.06.2017
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	01.12.2017
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	407
5.1. жилые помещения	404
5.2. нежилые помещения	3
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1125,40
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1125,40
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	919,51
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	919,51
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	172,21
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	172,21
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	172,21

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	08.06.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	85
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	85
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	46
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	39
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	172,21
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	83
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	2
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	2,94
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-48-10213-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	31.01.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (кв. м.):	15957,60
- в т.ч. жилых помещений	15164,30
- в т.ч. не жилых помещений	793,30
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	83,00
в т.ч. жилых помещений	45,00
из них физ. лицам	44,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	38,00
из них физ. лицам	38,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	2390,54
в т.ч. жилых помещений	1604,93
из них физ. лицам	1491,04
из них юр. лицам	113,89
в т.ч. не жилых помещений	785,61
из них физ. лицам	785,61
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	2,00
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	43,60
в т.ч. жилых помещений	35,91
в т.ч. не жилых помещений	7,69
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	205,89

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом корп. 26 в конструкциях ООО "ДСК Град"
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, Булатниковский сельский округ, д. Боброво
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4063
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	05.03.2019
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4063-50/001/2019-565
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-2015-371с
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	02.04.2015
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	30.06.2016
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.12.2017
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	413
5.1. жилые помещения	404
5.2. нежилые помещения	9
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1325,01
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1325,01
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1283,97
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1283,97
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	981,81
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	981,81
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	981,81

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	24.06.2015
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	218
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	218
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	212
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	6
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	985,03
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	217
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3,22
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-48-9899-2017
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	23.12.2017
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (кв. м.):	20701,47
- в т.ч. жилых помещений	20162,87
- в т.ч. не жилых помещений	538,60
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	217,00
в т.ч. жилых помещений	211,00
из них физ. лицам	210,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	6,00
из них физ. лицам	5,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	13272,29
в т.ч. жилых помещений	12783,74
из них физ. лицам	11380,41
из них юр. лицам	1403,33
в т.ч. не жилых помещений	488,55
из них физ. лицам	292,07
из них юр. лицам	196,48
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	37,75
в т.ч. жилых помещений	37,75
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	3,22
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	41,04

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 27 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д. Боброво, уч. №2
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4062
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управлении Федеральной регистрационной гос. службы по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-11-5567-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	22.07.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	22.08.2017
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	02.09.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	439
5.1. жилые помещения	435
5.2. нежилые помещения	4
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1034,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1034,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1188,37
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1188,37
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	613,39
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	613,39
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	613,39

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	30.12.2013
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	174
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	174
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	170
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	613,39
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	174
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	0
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0,00
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016, 30.09.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-11667-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	05.09.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	
16.2. место нахождения страховой организации	
16.3. ИНН страховой организации	
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	

17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	18494,72
- в т.ч. жилых помещений	18252,24
- в т.ч. не жилых помещений	242,48
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	174,00
в т.ч. жилых помещений	170,00
из них физ. лицам	170,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	4,00
из них физ. лицам	4,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	8313,16
в т.ч. жилых помещений	8070,68
из них физ. лицам	8070,68
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	242,48
из них физ. лицам	242,48
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	42,88

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 28
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, в районе д. Боброво, уч. №2
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4060
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	12.05.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4060-50/001/2017-60
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-114/13-р/с
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	16.09.2013
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	20.09.2014
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	20.09.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	392
5.1. жилые помещения	388
5.2. нежилые помещения	4
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1659,47
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1659,47
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1659,45
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1659,45
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1268
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1268
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1268

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	12.12.2013
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	293
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	293
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	291
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1272,32
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	292
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	4,32
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2015, 30.04.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.04.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	№RU50-11-5694-2016
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	12.08.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	
16.2. место нахождения страховой организации	
16.3. ИНН страховой организации	
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	



17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	20879,22
- в т.ч. жилых помещений	20577,20
- в т.ч. не жилых помещений	302,02
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	292,00
в т.ч. жилых помещений	290,00
из них физ. лицам	288,00
из них юр. лицам	2,00
в т.ч. не жилых помещений	2,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	2,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	17548,36
в т.ч. жилых помещений	17323,32
из них физ. лицам	15657,72
из них юр. лицам	1665,60
в т.ч. не жилых помещений	225,04
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	225,04
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	56,64
в т.ч. жилых помещений	56,64
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	4,32
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	0,02

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 30 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/о Булатниковский, д. Боброво
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4066
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	06.03.2019
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4066-50/001/2019-429
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-11-5529-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	24.07.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	30.06.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.09.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	285
5.1. жилые помещения	282
5.2. нежилые помещения	3
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1301,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1301,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	579,67
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	579,67
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	740,74
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	740,74
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	579,67

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	161,07
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	25.08.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	226
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	226
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	223
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	743,3
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	224
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	2
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	5,98
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеном строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU-21-11542-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	20.08.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	

СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	11895,23
- в т.ч. жилых помещений	11594,31
- в т.ч. не жилых помещений	300,92
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	224,00
в т.ч. жилых помещений	222,00
из них физ. лицам	222,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	2,00
из них физ. лицам	2,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	9827,59
в т.ч. жилых помещений	9589,68
из них физ. лицам	9589,68
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	237,91
из них физ. лицам	237,91
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	2,00
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	81,99
в т.ч. жилых помещений	44,28
в т.ч. не жилых помещений	37,71
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	2,56
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	721,33

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 31
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, в районе д. Боброво, уч. №2
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4035
3.2. вид права	собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	08.06.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4035-50/001/2017-121
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-111/13-p/c
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	16.09.2013
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	20.01.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.01.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	394
5.1. жилые помещения	384
5.2. нежилые помещения	10
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	2845,04
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	2845,04
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	2844,94
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	2844,94
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1416,16
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1416,16
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1416,16

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	18.02.2014
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	290
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	290
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	288
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1420,67
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	287
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	3
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	54,1
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеном строительстве:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-11-3713-2015
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	30.12.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2016
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (кв. м.):	23256,20
- в т.ч. жилых помещений	22299,80
- в т.ч. не жилых помещений	956,40
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	287,00
в т.ч. жилых помещений	287,00
из них физ. лицам	286,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	20052,10
в т.ч. жилых помещений	20052,10
из них физ. лицам	16794,50
из них юр. лицам	3257,60
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	3,00
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	2,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	631,30
в т.ч. жилых помещений	52,30
в т.ч. не жилых помещений	579,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	4,51
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	0,10

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 32
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, в районе д. Боброво, уч. №2
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4037
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	08.06.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090212:4037-50/001/2017-90
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-015/14-р/с
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	17.02.2014
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	31.07.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	14.07.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	394
5.1. жилые помещения	384
5.2. нежилые помещения	10
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1547,05
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
1547,054	1547,05
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1547,05
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1547,05
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1163,13
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1163,13
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1163,13

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	10.04.2014
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	239
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	239
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	238
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1163,13
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	239
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	0
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2015
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2015
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-11-3654-2015
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	30.12.2015
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2015
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	23256,20
- в т.ч. жилых помещений	22299,80
- в т.ч. не жилых помещений	956,40
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	239,00
в т.ч. жилых помещений	238,00
из них физ. лицам	237,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	15073,80
в т.ч. жилых помещений	14356,60
из них физ. лицам	13835,20
из них юр. лицам	521,40
в т.ч. не жилых помещений	717,20
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	717,20
Количество не реализованных помещений (шт)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	0,00

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом поз. 35
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, в районе д. Боброво
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4044
3.2. вид права	аренда
3.3. номер договора аренды	Договор аренды № 01-А от 20.11.2012 по 15.01.2023
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-168/14-р/с
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	12.11.2014
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	30.11.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.04.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	384
5.1. жилые помещения	384
5.2. нежилые помещения	

5.3. машино-места	
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1491,13
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1491,13
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1461,40
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1461,40
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1382,7
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1382,7
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1382,7

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	10.03.2015
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	121
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	121
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	119
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1382,7
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	120
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	7,68
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-48-7032-2016
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	30.12.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	20.02.2015
16.5. номер договора страхования	ДС-50/10480/02-2015
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2017
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	22299,80
- в т.ч. жилых помещений	22299,80
- в т.ч. не жилых помещений	
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	120,00
в т.ч. жилых помещений	119,00
из них физ. лицам	106,00
из них юр. лицам	13,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	18784,40
в т.ч. жилых помещений	18366,80
из них физ. лицам	6726,60
из них юр. лицам	11640,20
в т.ч. не жилых помещений	417,60
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	417,60
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	110,50
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	110,50
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	30,00

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом поз. 36 по ГП
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/о Булатниковское, в районе д. Боброво
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4046
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной гос. службы по Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-11-6023-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	14.09.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.09.2017
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	31.12.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	553
5.1. жилые помещения	551
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1850,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1850,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1332,68
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1332,68
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1840,57
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1840,57
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1332,68

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	507,89
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	12.10.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	551
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	551
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	550
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1841,02
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	545
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	6
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	20,67
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-11794-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	25.09.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бугово
общая площадь объекта (,кв. м.):	22481,95
- в т.ч. жилых помещений	22354,04
- в т.ч. не жилых помещений	127,91
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	545,00
в т.ч. жилых помещений	544,00
из них физ. лицам	544,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	22108,39
в т.ч. жилых помещений	22070,68
из них физ. лицам	22070,68
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	37,71
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	37,71
Количество не реализованных помещений (шт)	6,00
в т.ч. жилых помещений	6,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	246,09
в т.ч. жилых помещений	246,09
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,45
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	517,32

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный 5-ти секционный жилой дом поз. 37
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, в районе д. Боброво
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090212:4047
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	01-А
3.4. дата выдачи договора аренды	20.11.2012
3.5. дата окончания договора аренды	15.01.2023
3.6. регистрационный орган	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	16.01.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/135/2012-275
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-245/14-р/с
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	42003
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.12.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.11.2015
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	328
5.1. жилые помещения	320
5.2. нежилые помещения	8
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1315,62
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1315,62
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	749,76
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	749,76
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1310,8
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1310,8
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	749,76

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	561,04
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	04.03.2015
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	207
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	207
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	205
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1310,8
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	206
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	7,95
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.03.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.03.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU500-48-7033-2016
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	30.12.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	16.02.2015
16.5. номер договора страхования	ДС-50/10351/02-2015
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.03.2017
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Восточное Бутово
общая площадь объекта (,кв. м.):	19345,30
- в т.ч. жилых помещений	18566,90
- в т.ч. не жилых помещений	778,40
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	206,00
в т.ч. жилых помещений	205,00
из них физ. лицам	200,00
из них юр. лицам	5,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	17227,70
в т.ч. жилых помещений	16916,10
из них физ. лицам	12234,30
из них юр. лицам	4681,80
в т.ч. не жилых помещений	311,60
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	311,60
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	114,40
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	114,40
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	565,86

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	4-х секционных многоэтажный жилой дом поз. 1
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, уч. 2
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:1473
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	17-А
3.4. дата выдачи договора аренды	29.01.2016
3.5. дата окончания договора аренды	23.02.2026
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	10 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	24.02.2016
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50/021-50/021/008/2016-2468
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50-11-5073-2016
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	07.06.2016
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	07.03.2018
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	17.06.2017
4.6. краткое описание внесенных изменений	Изменение проектных характеристик
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	-
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	-
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	685
5.1. жилые помещения	682
5.2. нежилые помещения	3
5.3. машино-места	-

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1778,00
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	-
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1778,00
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1459,12
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1434,25
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	24,87
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	896,5
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0,00
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	896,5
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	896,5

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0,00
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	06.07.2016
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	318
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	318
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	315
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	899,33
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	315
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	3
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	8,81
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-48-10202-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	30.01.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса Московской области
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	24425,43
- в т.ч. жилых помещений	24239,10
- в т.ч. не жилых помещений	186,33
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	315
в т.ч. жилых помещений	312
из них физ. лицам	311
из них юр. лицам	1
в т.ч. не жилых помещений	3
из них физ. лицам	2
из них юр. лицам	1
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	11125,44
в т.ч. жилых помещений	10939,14
из них физ. лицам	10879,37
из них юр. лицам	59,77
в т.ч. не жилых помещений	186,3
из них физ. лицам	121,15
из них юр. лицам	65,15
Количество не реализованных помещений (шт)	3,00
в т.ч. жилых помещений	3,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	11228,42
в т.ч. жилых помещений	11228,42
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	2,83
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	318,88

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО Лотан
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом серии 111М поз. 15.1
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д. Дрожжино, уч.-21-Ю
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:1475
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	22.08.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:1475-50/001/2017-539
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-143/13-p/c
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	15.11.2013
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.09.2014
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	30.06.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	217
5.1. жилые помещения	215
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	848,16
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	848,16
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	848,16
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	848,16
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	908,91
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	908,91
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	848,16
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	60,75
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	11.11.2014
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	192
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	192
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	190
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	908,91
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	192
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	0
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0,00
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-11-5054-2016
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	01.06.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.06.2016
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	12029,58
- в т.ч. жилых помещений	11870,50
- в т.ч. не жилых помещений	159,08
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	192,00
в т.ч. жилых помещений	190,00
из них физ. лицам	187,00
из них юр. лицам	3,00
в т.ч. не жилых помещений	2,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	2,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	11074,39
в т.ч. жилых помещений	10915,31
из них физ. лицам	10525,21
из них юр. лицам	390,10
в т.ч. не жилых помещений	159,08
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	159,08
Количество не реализованных помещений (шт)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	0,00

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой дом корп. 16-19.1
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино, ж/к "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:8804
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	23-А
3.4. дата выдачи договора аренды	17.11.2017
3.5. дата окончания договора аренды	20.12.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	21.12.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:8804-50/001/2017-1
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10055-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	29.12.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.10.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	305
5.1. жилые помещения	257
5.2. нежилые помещения	48
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	962,90
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1058,59
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	360,53
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	336,90
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	23,63
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	191,13
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	160,2
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	351,33
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	351,33

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	04.07.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	52
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	37
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	89
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	89
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	368,56
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	89
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	368,56
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2021
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2021
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.10.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос Бут2Б-16-19.1
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	28.02.2021
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион

17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	18.05.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	28.02.2023
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	4,42
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	7,25

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	12669,00
- в т.ч. жилых помещений	12175,80
- в т.ч. не жилых помещений	493,20
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	89,00
в т.ч. жилых помещений	89,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	4049,70
в т.ч. жилых помещений	4049,70
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	17,23
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	698,06

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многоэтажный жилой дом серии 111М поз. 17
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, вблизи д. Дрожжино, уч. 21-ю
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:1475
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	22.08.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:1475-50/001/2017-2017
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU 50503000-112/14-p/c
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	04.11.2013
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Администрацией Ленинского муниципального района Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.08.2015
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	15.08.2016
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	433
5.1. жилые помещения	431
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1666,91
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1666,91
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1666,91
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1666,91
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1624,72
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1624,72
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1624,72

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	27.10.2014
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	366
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	366
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	364
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1624,72
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	365
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	10,14
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.06.2016; 31.03.2017
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.03.2017
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-11-5718-2016
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	15.08.2016
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.03.2017
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	



17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	22834,45
- в т.ч. жилых помещений	22605,57
- в т.ч. не жилых помещений	228,88
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	365,00
в т.ч. жилых помещений	364,00
из них физ. лицам	363,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	1,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	19708,98
в т.ч. жилых помещений	19619,03
из них физ. лицам	19562,53
из них юр. лицам	56,50
в т.ч. не жилых помещений	89,95
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	89,95
Количество не реализованных помещений (шт)	1,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	138,93
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	138,93
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	0,00

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Многосекционный жилой дом корп. 19-21
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская обл., Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:8804
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	23-А
3.4. дата выдачи договора аренды	17.11.2017
3.5. дата окончания договора аренды	20.12.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	21.12.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:8804-50/001/2017-1
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10057-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	29.12.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.07.2020
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	1397
5.1. жилые помещения	1060
5.2. нежилые помещения	337

5.3. машино-места	0
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	4468,74
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	4864,13
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1833,57
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1639,37
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	194,20
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1735,27
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	748,88
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	2484,15
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1 833,57

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	650,58
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	14.03.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	417
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	249
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	666
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	559
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	107
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	2585,03
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	666
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	2585,03
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.11.2020
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.11.2020
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеном строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.03.2018
16.5. номер договора страхования	Взнос Бут 19-21
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.11.2020
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион

17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	25.01.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	30.11.2022
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	28,86
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	28,86

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (кв. м.):	58780,20
- в т.ч. жилых помещений	55301,70
- в т.ч. не жилых помещений	3478,50
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	666,00
в т.ч. жилых помещений	559,00
в т.ч. не жилых помещений	107,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	29604,70
в т.ч. жилых помещений	27518,30
в т.ч. не жилых помещений	2086,40
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	100,88
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	3030,56

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой дом корп. 20-22.3
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино, ж/к "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:8804
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	23-А
3.4. дата выдачи договора аренды	17.11.2017
3.5. дата окончания договора аренды	20.12.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	21.12.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:8804-50/001/2017-1
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-10056-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	43098
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	29.09.2022
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	315
5.1. жилые помещения	268
5.2. нежилые помещения	47
5.3. машино-места	0

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1003,18
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1102,88
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	119,98
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	119,98
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	06.07.2018
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	1
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	1
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3,36
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3,36
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.01.2023
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.01.2023
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"
16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	01.10.2018
16.5. номер договора страхования	Внос Бут2Б-20-22.3
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.01.2023
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион



17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	18.05.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	31.01.2025
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,04
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	0,04

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	13190,20
- в т.ч. жилых помещений	12691,00
- в т.ч. не жилых помещений	499,20
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	
в т.ч. жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
в т.ч. не жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	
в т.ч. жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
в т.ч. не жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
Количество не реализованных помещений (шт)	
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	
в т.ч. жилых помещений	39,50
в т.ч. не жилых помещений	
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	3,36
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	982,90

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	7-и секционный многоэтажный жилой дом поз. 23-25
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский муниципальный район, Булатниковское сельское поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:13511
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	21-А
3.4. дата выдачи договора аренды	18.05.2017
3.5. дата окончания договора аренды	28.06.2022
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	5 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	29.06.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:13511-50/001/2017-6
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-9100-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	13.09.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса по МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	19.10.2019
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	1279
5.1. жилые помещения	995
5.2. нежилые помещения	284
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	4075,09
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	4214,64
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	2007,69
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1804,58
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	203,11
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	2881,09
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	662,38
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	3543,47
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	2007,69

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	4,71
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	1531,07
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	18.10.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	808
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	178
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	985
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	797
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	188
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3585,36
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	985
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3585,36
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков", СК РЕСПЕКТ ООО, ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574; ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" - 7704446429
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	7,20
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	7,20

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово-Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	50938,60
- в т.ч. жилых помещений	49248,30
- в т.ч. не жилых помещений	1690,30
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	0,00

в т.ч. жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
из них физ. лицам	0,00
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	985,00
в т.ч. жилых помещений	797,00
в т.ч. не жилых помещений	188,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	39740,90
в т.ч. жилых помещений	38525,80
в т.ч. не жилых помещений	1215,10
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	46,59
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	2206,95

**Сведения  
о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо)  
застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	6-ти секционный многоэтажный жилой дом поз. 28
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Булатниковское сельское поселение, вблизи д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11573
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	01.11.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11573-50-001/2018-2325
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-8066-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	05.05.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	выдано Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	05.05.2018
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	29.06.2017
4.6. краткое описание внесенных изменений	Изменения проектных характеристик
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	05.05.2019
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	399
5.1. жилые помещения	395
5.2. нежилые помещения	4
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1506,40
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1449,91
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1079,21
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	1029,61
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	49,60
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1415,44
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	5,96
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1421,4
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1079,21



11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	342,19
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	10.07.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	370
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	1
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	369
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	365
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1422,43
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	7
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	362
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	1362,46
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.04.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.04.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-12691-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	29.12.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство жилищной политики МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" , СК РЕСПЕКТ ООО
16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574
16.4. дата договора страхования	

16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.04.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	18830,04
- в т.ч. жилых помещений	18177,11
- в т.ч. не жилых помещений	652,93
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	7,00
в т.ч. жилых помещений	4,00
из них физ. лицам	4,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	3,00
из них физ. лицам	3,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	774,50
в т.ч. жилых помещений	215,80
из них физ. лицам	215,80
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	558,70
из них физ. лицам	558,70
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	362,00
в т.ч. жилых помещений	361,00
в т.ч. не жилых помещений	1,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	16589,15
в т.ч. жилых помещений	16495,36
в т.ч. не жилых помещений	93,79
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	1,02

Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	370,70
---	--------

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	6-ти секционный многоэтажный жилой дом поз. 28.1
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Булатниковское сельское поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11573
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11573-50-001/2018-2325
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-8069-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	05.05.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	05.05.2018
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	19.05.2017
4.6. краткое описание внесенных изменений	Изменения проектных характеристик
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	05.01.2019
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	486
5.1. жилые помещения	482
5.2. нежилые помещения	4
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1640,40
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1742,93
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	1270,63
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	1213,91
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	56,72
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1772,1
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1772,1
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	1270,63

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	501,4715092
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	11.07.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	485
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	485
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	481
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	4
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1772,1
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	463
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	22
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	97,58
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.12.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-11793-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	25.09.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков", СК РЕСПЕКТ ООО
16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574
16.4. дата договора страхования	

16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.12.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	20505,09
- в т.ч. жилых помещений	20298,83
- в т.ч. не жилых помещений	206,26
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	463,00
в т.ч. жилых помещений	459,00
из них физ. лицам	458,00
из них юр. лицам	1,00
в т.ч. не жилых помещений	4,00
из них физ. лицам	4,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	19031,38
в т.ч. жилых помещений	18825,88
из них физ. лицам	18801,48
из них юр. лицам	24,40
в т.ч. не жилых помещений	205,50
из них физ. лицам	205,50
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	22,00
в т.ч. жилых помещений	22,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	1120,02
в т.ч. жилых помещений	1120,02
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00

Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	472,30
---	--------



### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	3-х секционный многоэтажный жилой дом поз. 31
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Булатниковское сельское поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11573
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11573-50-001/2018-2325
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-8055-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	04.05.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	04.03.2018
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	04.08.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	349
5.1. жилые помещения	346
5.2. нежилые помещения	3
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1014,42
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1077,80
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	823,64
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	786,81
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	36,83
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1161,47
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1161,47
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	823,64

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	337,83
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	11.07.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	347
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	347
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	344
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	3
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1161,47
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	347
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	0
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	0,00
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2018
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	30.09.2018
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-11251-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	12.07.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерством строительного комплекса МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков"
16.2. место нахождения страховой организации	111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2
16.3. ИНН страховой организации	7722401371
16.4. дата договора страхования	
16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	30.09.2018
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	

17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	12680,21
- в т.ч. жилых помещений	12496,97
- в т.ч. не жилых помещений	183,24
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	347,00
в т.ч. жилых помещений	344,00
из них физ. лицам	344,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	3,00
из них физ. лицам	3,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	12451,96
в т.ч. жилых помещений	12268,06
из них физ. лицам	12268,06
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	183,90
из них физ. лицам	183,90
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	0,00
в т.ч. жилых помещений	0,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	0,00
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	254,16

### Сведения

**о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства**

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	5-ти секционный многоэтажный жилой дом поз. 31.1
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Булатниковское сельское поселение, д. Дрожжино, жилой комплекс "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11575
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной службы гос. регистрации кадастра и картографии по МО
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	22.03.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11575-50/001/2018-1
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	RU50-48-8056-2017
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	04.05.2017
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерством строительного комплекса МО
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	04.03.2018
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	04.09.2018
5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	403
5.1. жилые помещения	401
5.2. нежилые помещения	2
5.3. машино-места	

6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1492,27
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1585,50
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	862,94
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	812,42
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	50,52
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	1551,01
11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	
11.3. общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	1551,01
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	862,94

11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	
11.6. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	688,07
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	10.07.2017
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	397
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	0
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	397
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	395
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	1551,01
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1. количество исполненных застройщиком договоров	317
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	80
13.3. общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	344,05
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2019
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	28.02.2019
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	RU50-21-12243-2018
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	26.11.2018
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	Министерство жилищной политики МО
16. Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" , СК РЕСПЕКТ ООО
16.2. место нахождения страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" 111024, Москва г, Авиамоторная ул, дом № 10, корп 2; ООО СК РЕСПЕКТ 390023, Рязанская обл, Рязань г, Есенина ул, дом № 29, пом 804А
16.3. ИНН страховой организации	НО "ПОВС застройщиков" - ИНН 7722401371; ООО СК РЕСПЕКТ - ИНН 7743014574
16.4. дата договора страхования	

16.5. номер договора страхования	
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	28.02.2019
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	
17.2. место нахождения банка - поручителя	
17.3. ИНН банка - поручителя	
17.4. дата договора поручительства	
17.5. номер договора поручительства	
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", (млн. рублей)	

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (,кв. м.):	18653,32
- в т.ч. жилых помещений	18265,39
- в т.ч. не жилых помещений	387,93
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	317,00
в т.ч. жилых помещений	315,00
из них физ. лицам	315,00
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	2,00
из них физ. лицам	2,00
из них юр. лицам	0,00
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	14100,00
в т.ч. жилых помещений	13710,90
из них физ. лицам	13710,90
из них юр. лицам	0,00
в т.ч. не жилых помещений	389,10
из них физ. лицам	389,10
из них юр. лицам	0,00
Количество не реализованных помещений (шт)	80,00
в т.ч. жилых помещений	80,00
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	3983,31
в т.ч. жилых помещений	3983,31
в т.ч. не жилых помещений	0,00
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	



Потребность денежных средств для завершения строительства  
(млн. руб)

773,09

### Сведения

#### о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемо) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства

Сокращенное фирменное наименование (наименование)	ООО "Лотан"
1. Наименование объекта недвижимости	Жилой дом , корпус 41.2
функциональное назначение	Многоквартирный дом
количество этажей	Многоэтажный жилой дом (свыше 3 этажей)
2. Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	МО, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, д. Дрожжино, ж/к "Дрожжино-2"
3. Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объектов недвижимости:	
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:80
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	28.10.2013
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50-50-21/053/2013-416
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:1475
3.2. вид права	Собственность
3.3. номер договора аренды	
3.4. дата выдачи договора аренды	
3.5. дата окончания договора аренды	
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	22.08.2017
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:1475-50/001/2017-539
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11576
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	27-А
3.4. дата выдачи договора аренды	21.06.2018
3.5. дата окончания договора аренды	27.06.2024

3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	6 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	27.06.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11576-50/001/2018-2
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11578
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	29-А
3.4. дата выдачи договора аренды	21.06.2018
3.5. дата окончания договора аренды	27.06.2024
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	6 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	27.06.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11578-50/001/2018-2
3.1. кадастровый (условный) номер земельного участка,	50:21:0090106:11577
3.2. вид права	Аренда
3.3. номер договора аренды	28-А
3.4. дата выдачи договора аренды	21.06.2018
3.5. дата окончания договора аренды	27.06.2024
3.6. регистрационный орган	Управление Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Московской области
3.7. период действия договора аренды	6 лет
3.8. дата записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	27.06.2018
3.9. номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	50:21:0090106:11577-50/001/2018-2
4. Информация о разрешении на строительство:	
4.1. номер разрешения на строительство	№50-21-10930-2018
4.2. дата выдачи разрешения на строительство	15.06.2018
4.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительного комплекса Московской области
4.4. первоначальный срок действия разрешения на строительство	15.09.2021
4.5. дата внесения изменений в разрешение на строительство	
4.6. краткое описание внесенных изменений	
4.7. информация о продлении срока действия разрешения на строительство	
4.8. новый срок действия разрешения на строительство	

5. Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	379
5.1. жилые помещения	321
5.2. нежилые помещения	58
5.3. машино-места	
6. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости, указанная в проектной декларации (далее - проектная стоимость строительства) по состоянию на дату получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	1313,08
7. Изменение проектной стоимости строительства за отчетный период (млн. рублей)	
8. Проектная стоимость строительства по состоянию на отчетную дату (млн. рублей)	1313,08
9. Фактически понесенные застройщиком расходы по реализации проекта строительства по состоянию на отчетную дату, всего (млн. рублей), из них:	152,79
9.1. общая фактическая стоимость строительства (млн. рублей)	152,79
9.2. размер выданных подрядчикам и поставщикам авансов (млн. рублей)	
9.3. размер денежных средств на оплату услуг застройщика (млн. рублей)	
10. Информация о привлеченных кредитных (заемных) средствах на строительство (создание) объекта недвижимости:	
10.1. наименование кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.2. ИНН кредитной организации, предоставившей кредитные (заемные) средства на строительство (создание) объекта недвижимости	
10.3. общий объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей)	
10.4. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.5. объем кредитных (заемных) средств (млн. рублей), привлеченных застройщиком после заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства	
10.6. наименование основного общества, предоставившего целевой заем	
10.7. ИНН основного общества, предоставившего целевой заем	
10.8. общий объем заемных средств (млн. рублей)	
11. Информация о размере привлеченных денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) объекта недвижимости:	
11.1. размер денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком по договорам участия в долевом строительстве (млн. рублей) на первую календарную дату отчетного периода	0

11.2. размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3.общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0
11.4. сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению	0
11.5. сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	0
11.6.сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода <13>	0
12. Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	
12.1. дата заключения первого договора	06.02.2019
12.1.1 количество договоров, действующих на первую календарную дату отчетного периода	0
12.2. количество договоров, заключенных за отчетный период	1
12.2. количество договоров, расторгнутых за отчетный период	0
12.4. количество договоров, заключенных на последнюю календарную дату отчетного периода	1
12.5. количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	1
12.6. количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	0
12.7. общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	3,46
13. Информация об исполнении застройщиком договоров:	
13.1.количество исполненных застройщиком договоров	0
13.2. количество неисполненных застройщиком договоров	1
13.3.общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	3,46
14. Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренные договорами:	
14.1. первичный срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.01.2022
14.2. предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства	31.01.2022
15. Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, завершеного строительством:	
15.1. номер разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2. дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.3. наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16.Сведения о договоре страхования:	
16.1. наименование (сокращенное наименование) страховой организации	ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"

16.2. место нахождения страховой организации	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10
16.3. ИНН страховой организации	7704446429
16.4. дата договора страхования	14.01.2019
16.5. номер договора страхования	Взнос Бут2Б-41.2
16.6. срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	31.01.2022
17. Сведения о договоре поручительства:	
17.1. наименование (сокращенное наименование) банка - поручителя	АО ПИК-Регион
17.2. место нахождения банка - поручителя	МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4
17.3. ИНН банка - поручителя	7729118074
17.4. дата договора поручительства	26.06.2018
17.5. номер договора поручительства	б-н
17.3. срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	15.11.2023
18. Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд	
18.1. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	0,04
18.2. сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". (млн. рублей)	0,04

#### СПРАВОЧНО

Наименование жилого комплекса	Бутово Парк 2
общая площадь объекта (кв. м.):	15712,70
- в т.ч. жилых помещений	15282,50
- в т.ч. не жилых помещений	430,20
Количество реализованных помещений (шт):	
Всего	
в т.ч. жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
в т.ч. не жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
Общая площадь реализованных помещений (кв.м.):	
Всего	
в т.ч. жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
в т.ч. не жилых помещений	
из них физ. лицам	
из них юр. лицам	
Количество не реализованных помещений (шт)	
в т.ч. жилых помещений	1,00
в т.ч. не жилых помещений	

Общая площади не реализованных помещений (кв.м)	
в т.ч. жилых помещений	39,30
в т.ч. не жилых помещений	
Дебиторская задолженность участников долевого строительства по заключенным договорам (млн. руб)	3,46
Потребность денежных средств для завершения строительства (млн. руб)	1160,29

**Сведения  
о нормативах оценки финансовой устойчивости  
деятельности застройщика**

**Организация**

**ООО "Лотан"**

<b>Наименование установленного показателя (норматива)</b>	<b>Значение показателя</b>
1. Норматив обеспеченности обязательств (Н1 )	1,66
2. Норматив целевого использования средств (Н2 )	0,99
3. Размер собственных денежных средств застройщика	650248,00



































## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 5

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 5

общая площадь

15 927,20

кв. м.,

продолжительность строительства

30

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городка					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					



2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		0,02	0,01	0,01	0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		14	1,1	1,1	12,9
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			14,02	1,11	1,11	12,91
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		24,15	2,25	2,25	21,9
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			24,15	2,25	2,25	21,9
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 244,80	247,74	404,23	997,07
Всего по статье 11			1 244,80	247,74	404,23	997,07
ВСЕГО			1 282,97	251,10	407,59	1 031,88

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бугово, корп. 6  
Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бугово, корп. 6  
15 913,20 кв. м.,  
30 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		0,02	0,01	0,01	0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		34	11,08	11,08	22,92
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			34,02	11,09	11,09	22,93
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		44,05	4,80	4,80	39,25
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			44,05	4,80	4,80	39,25
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 203,18	248,25	404,40	954,93
Всего по статье 11			1 203,18	248,25	404,40	954,93
ВСЕГО			1 281,25	264,14	420,29	1 017,11

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.1 (7-8), 8.1 (7-8)  
Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.1 (7-8), 8.1 (7-8)  
41 505,80  
25  
Кв. м.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		5,14	2,57	2,57	2,57
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		55	19,62	19,62	35,38
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня		103,80	77,46	77,46	26,34
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			163,94	99,65	99,65	64,29
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		165,00	59,64	59,64	105,36
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			165,00	59,64	59,64	105,36
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		2 970,58	1 074,07	1 239,83	1 896,51
Всего по статье 11			2 970,58	1 074,07	1 239,83	1 896,51
ВСЕГО			3 299,52	1 233,36	1 369,81	2 066,16



## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства	Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.2 (7-8)
по адресу	Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.2 (7-8)
общая площадь	13 438,50
продолжительность строительства	25
	Кв. м., месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		1,56	0,78	0,78	0,78
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		55	7,34	7,34	47,66
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня		60,9336	26,04	26,04	34,8936
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0,02	0,01	0,01	0,01
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			117,51	34,17	34,17	83,3436
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		165,00	19,45	19,45	145,55
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			165,00	19,45	19,45	145,55
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		800,46	457,36	384,92	343,10
Всего по статье 11			800,46	457,36	384,92	343,10
ВСЕГО			1 082,97	510,98	438,54	572,00

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 8.2 (7-8)  
Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 8.2 (7-8)  
13 438,20  
25

кв. м.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		1,76	0,88	0,88	0,88
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		52,19	6,79		45,4
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0,04	0,02	0,02	0,02
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			53,99	7,69	0,9	46,3
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		54,15	21,85	21,85	32,3
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			54,15	21,85	21,85	32,3
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		974,75	450,15	428,25	524,61
Всего по статье 11			974,75	450,15	428,25	524,61
ВСЕГО			1 082,89	479,69	451,00	603,21

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 17-18 Башни

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 17-18 Башни

общая площадь

18 014,60

кв. м.,

продолжительность строительства

26

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0,00



9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		1,89	1,89	1,89	0,00
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		52,19	0,88		51,31
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0,08	0,03	0,03	0,05
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,00
Всего по статье 9			54,16	2,8	1,92	51,36
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		54,15	40,64	40,64	13,51
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		54,15	40,64	40,64	13,51
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			54,15	40,64	40,64	13,51
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 296,86	818,54	684,43	478,32
Всего по статье 11			1 296,86	818,54	684,43	478,32
ВСЕГО			1 405,17	861,98	726,99	543,19

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 19-19а Башни  
Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 19-19а Башни  
18 090,50  
26

Кв. м.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		3,96	1,98	1,98	1,98
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		2,58	2,58	2,58	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			6,54	4,56	4,56	1,98
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		67,97	40,7	40,7	27,27
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги		67,97	40,7	40,7	27,27
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			67,97	40,70	40,70	27,27
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 336,59	680,77	645,25	655,82
Всего по статье 11			1 336,59	680,77	645,25	655,82
ВСЕГО			1 411,10	726,03	690,51	685,07

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 22

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 22

общая площадь

19 467,20

Кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья I. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье I						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		2,88	1,44	1,44	1
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		14			14
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			16,88	1,44	1,44	15
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		25,46	18,23	18,23	7
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			25,46	18,23	18,23	7
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 557,66	1 200,67	1 202,55	356,99
Всего по статье 11			1 557,66	1 200,67	1 202,55	356,99
ВСЕГО			1 600,00	1 220,34	1 222,22	379,66

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 23

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 23

общая площадь

22 155,20

кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					



2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		1,77	1,77	1,77	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			1,77	1,77	1,77	0
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		44,25	33,21	33,21	11,04
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			44,25	33,21	33,21	11,04
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 638,98	1 362,29	1 365,66	276,69
Всего по статье 11			1 638,98	1 362,29	1 365,66	276,69
ВСЕГО			1 685,00	1 397,27	1 400,64	287,73

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 24

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 24

общая площадь

18 234,10

кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		10,07	10,07	10,07	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			10,07	10,07	10,07	0
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					0
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		3	2,5	2,5	1
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			3	2,5	2,5	1
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 219,85	1 075,38	1 081,21	144,47
Всего по статье 11			1 219,85	1 075,38	1 081,21	144,47
ВСЕГО			1 232,92	1 087,95	1 093,78	144,97

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 25

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 25

общая площадь

16 201,79

кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботоочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 125,40	919,51	926,26	205,89	
Всего по статье 11		1 125,40	919,51	926,26	205,89	
ВСЕГО		1 125,40	919,51	926,26	205,89	

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 26  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 26  
 общая площадь 20 737,70 кв. м.,  
 продолжительность строительства 24 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 325,01	1 283,97	1 316,66	41,04	
Всего по статье 11		1 325,01	1 283,97	1 316,66	41,04	
ВСЕГО		1 325,01	1 283,97	1 316,66	41,04	

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 27

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 27

общая площадь

18 464,30

Кв. М.,

продолжительность строительства

25

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 231,25	1 188,37	1 231,25	42,88	
Всего по статье 11		1 231,25	1 188,37	1 231,25	42,88	
ВСЕГО		1 231,25	1 188,37	1 231,25	42,88	

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 28

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 28

общая площадь

20 855,70

Кв. м.,

продолжительность строительства

66

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					



9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 659,47	1 659,45	1 659,47	0,02	
Всего по статье 11		1 659,47	1 659,45	1 659,47	0,02	
ВСЕГО		1 659,47	1 659,45	1 659,47	0,02	

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бугово, корп. 30

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бугово, корп. 30

общая площадь

11 864,70

Кв. М.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 301,00	579,67	790,79	721,33	
Всего по статье 11		1 301,00	579,67	790,79	721,33	
ВСЕГО		1 301,00	579,67	790,79	721,33	

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 31  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 31  
 общая площадь 23 252,70 кв. м.,  
 продолжительность строительства 24 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		2 845,04	2 844,94	2 845,04	0,10
Всего по статье 11			2 845,04	2 844,94	2 845,04	0,10
ВСЕГО			2 845,04	2 844,94	2 845,04	0,10

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 32

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 32

общая площадь

23 191,80

Кв. М.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					



2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 547,05	1 547,05	1 547,05	0,00
Всего по статье 11						
ВСЕГО						
			1 547,05	1 547,05	1 547,05	0,00

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 35

по адресу

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 35

общая площадь

23 486,40

Кв. М.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 491	1 461	1 462	30
Всего по статье 11			1 491	1 461	1 462	30
ВСЕГО			1 491	1 461	1 462	30

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 36  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 36  
 общая площадь 22 038,70 Кв. М.,  
 продолжительность строительства 28 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 850,00	1 332,68	1 726,51	517,32
Всего по статье 11			1 850,00	1 332,68	1 726,51	517,32
ВСЕГО			1 850,00	1 332,68	1 726,51	517,32



## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 37  
Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 37  
19 465,80  
24

Кв. М.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка						
Всего по статье 2							
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:						
3.1	инженерные изыскания						
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)						
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)						
3.4	авторский надзор						
Всего по статье 3							
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:						
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения						
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения						
4.3	объекты централизованной системы водоотведения						
4.4	объекты теплоснабжения						
4.5	объекты электросетевого хозяйства						
4.6	объекты систем газоснабжения						
4.7	линии связи						
Всего по статье 4							
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:						
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения						
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения						
5.3	объекты централизованной системы водоотведения						
5.4	объекты теплоснабжения						
5.5	объекты электросетевого хозяйства						
5.6	объекты систем газоснабжения						
5.7	линии связи						
Всего по статье 5							
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:						
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>						
Всего по статье 6							
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:						
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>						
Всего по статье 7							
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:						
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>						
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры						
Всего по статье 8							
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:						
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство						

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 315,62	749,76	750,09	565,86	
Всего по статье 11		1 315,62	749,76	750,09	565,86	
ВСЕГО		1 315,62	749,76	750,09	565,86	

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1  
Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1  
24 474  
24

Кв. М.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотвода					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					0
5.5	объекты электросетевого хозяйства					0
5.6	объекты систем газоснабжения					0
5.7	линии связи					0
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					0
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					0
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					0
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					0
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:		8,2	8,2	8,2	0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		8,2	8,2	8,2	0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			8,2	8,2	8,2	0
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		20	17	17	3,4
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		20,07	16,67	16,67	3,4
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			20,07	16,67	16,67	3,40
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 749,73	1 434,25	1 439,79	315,48
Всего по статье 11			1 749,73	1 434,25	1 439,79	315,48
ВСЕГО			1 778,00	1 459,12	1 464,66	318,88

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 15.1

по адресу

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 15.1

общая площадь

11 907

Кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					



9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		848,16	848,16	848,16	0,00
Всего по статье 11			848,16	848,16	848,16	0,00
ВСЕГО			848,16	848,16	848,16	0,00

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства	Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 17
по адресу	Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 17
общая площадь	22 689
продолжительность строительства	24
	Кв. м., месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 667	1 667	1 667	0	
Всего по статье 11		1 667	1 667	1 667	0	
ВСЕГО		1 667	1 667	1 667	0	

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства	Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 16-19.1
по адресу	Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 16-19.1
общая площадь	12 669
продолжительность строительства	34
	Кв. М., месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
	Всего по пункту 1.1					
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
	Всего по пункту 1.2					
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
	Всего по пункту 1.3					
	Всего по статье 1					
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					0
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					0
5.4	объекты теплоснабжения					0
5.5	объекты электросетевого хозяйства					0
5.6	объекты систем газоснабжения					0
5.7	линии связи					0
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					0
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					0
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					0
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					0
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					0
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство		0,82	0,41	0,41	0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					0
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		85,9	7,25	7,25	79
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			86,72	7,66	7,66	79
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		52,95	15,97	15,97	37
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		52,95	15,97	15,97	37
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			52,95	15,97	15,97	37
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		918,92	336,90	193,94	582,02
Всего по статье 11			918,92	336,90	193,94	582,02
ВСЕГО			1 058,59	360,53	217,57	698,06

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 19-21

по адресу

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 19-21

общая площадь

58 780

Кв. М.,

продолжительность строительства

31

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					



2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:		110,69	94,76	94,76	16
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		7,04	3,52	3,52	4
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		28,86	28,86	28,86	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня		74,68	62,34	62,34	12
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0,11	0,04	0,04	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			110,69	94,76	94,76	16
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		243,20	99,44	99,44	144
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		243,2	99,44	99,44	144
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			243,20	99,44	99,44	144
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		4 510,24	1 639,37	1 300,49	2 870,87
Всего по статье 11			4 510,24	1 639,37	1 300,49	2 870,87
ВСЕГО			4 864,13	1 833,57	1 494,69	3 030,56

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства	Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 20-22.3
по адресу	Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 20-22.3
общая площадь	13 190
продолжительность строительства	57
	Кв. М., месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
	Всего по пункту 1.1					
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
	Всего по пункту 1.2					
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
	Всего по пункту 1.3					
	Всего по статье 1					
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 102,88	119,98	35,69	982,90
Всего по статье 11						
ВСЕГО						
			1 102,88	119,98	35,69	982,90

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 23-25

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 23-25

50 939

кв. м.,

25

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:		603,66	75,45	68,25	528,21
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		13,06	6,53	6,53	6,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		422	7,2	0	414,8
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня		168,6	61,72	61,72	106,88
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			603,66	75,45	68,25	528,21
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		210,75	127,66	127,66	83,09
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		210,75	127,66	127,66	83,09
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			210,75	127,66	127,66	83,09
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		3 400,23	1 804,58	1 533,00	1 595,65
Всего по статье 11			3 400,23	1 804,58	1 533,00	1 595,65
ВСЕГО			4 214,64	2 007,69	1 728,91	2 206,95

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28

по адресу

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28

общая площадь

18 835

Кв. м.,

продолжительность строительства

24

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					0,00
	Всего по пункту 1.1					0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована					0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части					0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					0,00
1.2.6	устройство кровли					0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					0,00
1.2.9	монтаж лифтов					0,00
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					0,00
	Всего по пункту 1.2					0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории					0,00
	Всего по пункту 1.3					0,00
	Всего по статье 1					0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					0,00

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка						0,00
Всего по статье 2							0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:						0,00
3.1	инженерные изыскания						0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)						0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)						0,00
3.4	авторский надзор						0,00
Всего по статье 3							0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:						0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения						0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения						0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения						0,00
4.4	объекты теплоснабжения						0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства						0,00
4.6	объекты систем газоснабжения						0,00
4.7	линии связи						0,00
Всего по статье 4							0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:						0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения						0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения						0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения						0,00
5.4	объекты теплоснабжения						0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства						0,00
5.6	объекты систем газоснабжения						0,00
5.7	линии связи						0,00
Всего по статье 5							0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:						0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>						0,00
Всего по статье 6							0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:						0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>						0,00
Всего по статье 7							0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:						0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>						0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры						0,00
Всего по статье 8							117,86
							2,68
							2,68
							115,18
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:						0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство						0,00

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		5,36	2,68	2,68	2,68
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		112,5			112,50
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,00
Всего по статье 9			117,86	2,68	2,68	115,18
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		72,50	46,92	46,92	25,58
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		72,50	46,92	46,92	25,58
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			72,50	46,92	46,92	25,58
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 259,55	1 029,61	1 044,97	229,94
Всего по статье 11			1 259,55	1 029,61	1 044,97	229,94
ВСЕГО			1 449,91	1 079,21	1 094,57	370,70

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28.1

по адресу

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28.1

общая площадь

20 217

Кв. м.,

продолжительность строительства

20

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0,00

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		5,88	2,94	2,94	2,94
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		137,15			137,15
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,00
Всего по статье 9			143,03	2,94	2,94	140,09
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		87,15	53,78	53,78	33,37
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги		87,15	53,78	53,78	33,37
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0,00
Всего по статье 10			87,15	53,78	53,78	33,37
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 512,75	1 213,91	1 257,58	298,84
Всего по статье 11			1 512,75	1 213,91	1 257,58	298,84
ВСЕГО			1 742,93	1 270,63	1 314,30	472,30

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31

по адресу

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31

общая площадь

12 508

Кв. м.,

продолжительность строительства

15

месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:		56,86	1,48	1,48	55,38
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0



9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		2,96	1,48	1,48	1,48
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		53,9			53,9
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0
Всего по статье 9			56,86	1,48	1,48	55,38
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		53,90	35,35	35,35	18,55
10.1	реклама					0
10.2	посреднические услуги		53,9	35,35	35,35	18,55
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					0
Всего по статье 10			53,90	35,35	35,35	18,55
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		967,04	786,81	787,58	180,23
Всего по статье 11			967,04	786,81	787,58	180,23
ВСЕГО			1 077,80	823,64	824,41	254,16

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31.1  
Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31.1  
18 472 кв. м.,  
18 месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					0,00
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					0,00
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					0,00
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					0,00
1.1.3	мобилизация; бытовой городок					0,00
Всего по пункту 1.1						0,00
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					0,00
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					0,00
1.2.2	обратная засыпка котлована					0,00
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					0,00
1.2.4	устройство конструкций надземной части					0,00
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					0,00
1.2.6	устройство кровли					0,00
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					0,00
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					0,00
1.2.9	монтаж лифтов					0,00
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					0,00
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					0,00
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока					0,00
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					0,00
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					0,00
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					0,00
Всего по пункту 1.2						0,00
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					0,00
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					0,00
1.3.2	дороги и прилегающие территории					0,00
Всего по пункту 1.3						0,00
Всего по статье 1						0,00
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					0,00
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					0,00
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					0,00

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					0,00
Всего по статье 2						0,00
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					0,00
3.1	инженерные изыскания					0,00
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					0,00
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					0,00
3.4	авторский надзор					0,00
Всего по статье 3						0,00
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					0,00
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,00
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,00
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					0,00
4.4	объекты теплоснабжения					0,00
4.5	объекты электросетевого хозяйства					0,00
4.6	объекты систем газоснабжения					0,00
4.7	линии связи					0,00
Всего по статье 4						0,00
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					0,00
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					0,00
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					0,00
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					0,00
5.4	объекты теплоснабжения					0,00
5.5	объекты электросетевого хозяйства					0,00
5.6	объекты систем газоснабжения					0,00
5.7	линии связи					0,00
Всего по статье 5						0,00
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					0,00
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					0,00
Всего по статье 6						0,00
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					0,00
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					0,00
Всего по статье 7						0,00
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					0,00
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					0,00
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					0,00
Всего по статье 8			117,86	2,68	2,68	115,18
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					0,00
Всего по статье 9			117,86	2,68	2,68	115,18

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве		5,36	2,68	2,68	2,68
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве		112,5			112,50
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					0,00
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					0,00
Всего по статье 9			117,86	2,68	2,68	115,18
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:		79,30	47,84	47,84	0,00
10.1	реклама					0,00
10.2	посреднические услуги					0,00
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию		79,3	47,84	47,84	31,46
Всего по статье 10			79,30	47,84	47,84	0,00
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 391,05	812,42	968,97	629,40
Всего по статье 11			1 391,05	812,42	968,97	629,40
ВСЕГО			1 585,51	862,94	1 019,49	773,09

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства  
по адресу  
общая площадь  
продолжительность строительства

Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 41.2  
Ленинский р-н, мкр. Бугово, 3-я очередь, корп. 41.2  
15 713  
39

Кв. М.,  
месяцев

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн.руб.	Оплачено работ, млн.руб.	Освоено работ, млн.руб.	Остаток к оплате, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:					
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:					
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытового городок					
Всего по пункту 1.1						
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:					
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)					
1.2.2	обратная засыпка котлована					
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)					
1.2.4	устройство конструкций надземной части					
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)					
1.2.6	устройство кровли					
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок					
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)					
1.2.9	монтаж лифтов					
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения					
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления					
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока					
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения					
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств					
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики					
Всего по пункту 1.2						
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:					
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)					
1.3.2	дороги и прилегающие территории					
Всего по пункту 1.3						
Всего по статье 1						
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:					
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования					
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка					

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка					
Всего по статье 2						
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:					
3.1	инженерные изыскания					
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)					
3.4	авторский надзор					
Всего по статье 3						
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:					
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
4.3	объекты централизованной системы водоотведения					
4.4	объекты теплоснабжения					
4.5	объекты электросетевого хозяйства					
4.6	объекты систем газоснабжения					
4.7	линии связи					
Всего по статье 4						
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:					
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения					
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения					
5.3	объекты централизованной системы водоотведения					
5.4	объекты теплоснабжения					
5.5	объекты электросетевого хозяйства					
5.6	объекты систем газоснабжения					
5.7	линии связи					
Всего по статье 5						
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:					
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>					
Всего по статье 6						
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:					
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>					
Всего по статье 7						
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:					
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>					
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры					
Всего по статье 8						
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:					
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство					

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве					
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика					
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве					
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика					
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня					
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования					
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика					
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации					
Всего по статье 9						
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:					
10.1	реклама					
10.2	посреднические услуги					
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию					
Всего по статье 10						
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам		1 313,08	152,79	62,28	1 160,29
Всего по статье 11			1 313,08	152,79	62,28	1 160,29
ВСЕГО			1 313,08	152,79	62,28	1 160,29

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 5

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 5

общая площадь кв. м.,

15 927,20

продолжительность строительства месяцев

30,08

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботоочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	



3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	1,10
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		1,11
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	2,25
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		2,25
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	247,74
Всего по статье 11		247,74
ВСЕГО		251,10

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2010 года

Проект ст/ Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 6

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 6

общая площадь кв. м.,

15 913,20

продолжительность строительства месяцев

30,08

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,01
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	11,08
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		11,09
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	4,80
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		4,80
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	248,25
Всего по статье 11		248,25
ВСЕГО		264,14

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.1 (7-8), 8.1 (7-8)  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.1 (7-8), 8.1 (7-8)

общая площадь кв. м., 41 505,80  
 продолжительность строительства месяцев 25,02

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,57
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	19,62
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	77,46
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		99,65
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	59,64
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		59,64
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 074,07
Всего по статье 11		1 074,07
ВСЕГО		1 233,36

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.



**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.2 (7-8)  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 7.2 (7-8)  
 общая площадь кв. м.,  
 продолжительность строительства месяцев

13 438,50  
25,05

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,78
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,34
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	26,04
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,01

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		34,17
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	19,45
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		19,45
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	457,36
Всего по статье 11		457,36
ВСЕГО		510,98

<sup>27</sup> При отсутствии в столбце «Наименование работ (услуг) и затрат» соответствующего вида работ (услуг) и затрат допускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

<sup>28</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>29</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

<sup>30</sup> Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект ст/ Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 8.2 (7-8)

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 8.2 (7-8)

общая площадь кв. м.,

13 438,20

продолжительность строительства месяцев

25,05

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	

3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	0,88
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	6,79
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,02
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		7,69
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	21,85
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		21,85
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	450,15
Всего по статье 11		450,15
ВСЕГО		479,69

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 17-18 Башни  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 17-18 Башни

общая площадь кв. м., 18 014,60  
 продолжительность строительства месяцев 26,01

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,89
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,88
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,03



9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		2,80
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	40,64
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	40,64
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		40,64
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	818,54
Всего по статье 11		818,54
ВСЕГО		861,98

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строителя Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 19-19а Башни

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 19-19а Башни

общая площадь кв. м.,

18 090,50

продолжительность строительства месяцев

26,01

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		

3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,98
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	2,58

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		4,56
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	40,70
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	40,70
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		40,70
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	680,77
Всего по статье 11		680,77
ВСЕГО		726,03

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строите. Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 22

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 22

общая площадь кв. м.,

19 467,20

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	

Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,44

9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0
Всего по статье 9		1,44
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0
10.1	реклама	0
10.2	посреднические услуги	18,23
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0
Всего по статье 10		18,23
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1200,67
Всего по статье 11		1200,67
ВСЕГО		1220,34

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 23

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 23

общая площадь кв. м.,

22 155,20

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	



3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,77
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00
Всего по статье 9		1,77
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,00
10.1	реклама	0,00
10.2	посреднические услуги	33,21
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00
Всего по статье 10		33,21
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 362,29
Всего по статье 11		1 362,29
ВСЕГО		1 397,27

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению  
по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект ст/ Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 24

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 24

общая площадь кв. м.,

18 234,10

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	

3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	0,00
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,00
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	10,07
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	0,00
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	0,00
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	0,00
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	0,00

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,00
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	0,00
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	0,00
Всего по статье 9		10,07
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	0,00
10.1	реклама	0,00
10.2	посреднические услуги	2,50
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	0,00
Всего по статье 10		2,50
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 075,38
Всего по статье 11		1 075,38
ВСЕГО		1 087,95

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 25

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 25

общая площадь кв. м.,

16 201,79

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	

9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	919,51
Всего по статье 11		919,51
ВСЕГО		919,51



**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект ст/ Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 26

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 26

общая площадь кв. м.,

20 737,70

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 283,97
Всего по статье 11		1 283,97
ВСЕГО		1 283,97

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект ст/ Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 27

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 27

общая площадь кв. м.,

18 464,30

продолжительность строительства месяцев

25,02

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеоттока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		

3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 188,37
Всего по статье 11		1 188,37
ВСЕГО		1 188,37

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 28

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 28

общая площадь кв. м.,

20 855,70

продолжительность строительства месяцев

65,98

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	

2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	



9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 659,45
Всего по статье 11		
ВСЕГО		
		1 659,45

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению  
по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 30

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 30

общая площадь кв. м.,

11 864,70

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	

Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	

9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	579,67
Всего по статье 11		579,67
ВСЕГО		579,67

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 31  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 31  
 общая площадь кв. м., \_\_\_\_\_  
 продолжительность строительства месяцев \_\_\_\_\_

23 252,70  
24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	2 844,94
Всего по статье 11		2 844,94
ВСЕГО		2 844,94

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2010 года**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 32

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 32

общая площадь кв. м.,

23 191,80

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		



3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	

9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 547,05
Всего по статье 11		1 547,05
ВСЕГО		1 547,05

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 35

по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 35

общая площадь кв. м., 23 486,40

продолжительность строительства месяцев 24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 461,40
Всего по статье 11		1 461,40
ВСЕГО		1 461,40

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 36  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 36

общая площадь кв. м., 22 038,70  
 продолжительность строительства месяцев 27,55

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	

9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Другие текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 332,68
Всего по статье 11		1 332,68
ВСЕГО		1 332,68



3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Другие текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	749,76
Всего по статье 11		749,76
ВСЕГО		749,76

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 37  
 по адресу Ленинский р-н, д. Боброво, Восточное Бутово, корп. 37

общая площадь кв. м., 19 465,80  
 продолжительность строительства месяцев 24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1

общая площадь кв. м., 24 474,15

продолжительность строительства месяцев 24

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	

3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,20
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	8,20
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	

9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		8,20
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	16,67
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	16,67
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		16,67
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 434,25
Всего по статье 11		1 434,25
ВСЕГО		1 459,12

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 1

общая площадь кв. м.,

24 474,15

продолжительность строительства месяцев

24

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	

3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	8,20
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	8,20
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	



9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	
9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		8,20
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	16,67
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	16,67
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		16,67
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 434,25
Всего по статье 11		1 434,25
ВСЕГО		1 459,12

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 15.1

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 15.1

общая площадь кв. м.,

11 906,60

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	
Всего по статье 11		
ВСЕГО		

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 17

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 17

общая площадь кв. м.,

22 689,10

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 666,91
Всего по статье 11		1 666,91
ВСЕГО		1 666,91

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 16-19.1  
 по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 16-19.1  
 общая площадь кв. м., 12 669,00  
 продолжительность строительства месяцев 34,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытовой городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	



3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	0,41
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,25
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		7,66
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	15,97
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	15,97
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		15,97
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	336,90
Всего по статье 11		336,90
ВСЕГО		360,53

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 19-21

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 19-21

общая площадь кв. м.,

58 780,20

продолжительность строительства месяцев

31,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	94,76
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	3,52
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	28,86
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	62,34
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,04

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		94,76
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	99,44
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	99,44
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		99,44
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 639,37
Всего по статье 11		1 639,37
ВСЕГО		1 833,57

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 20-22.3

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 20-22.3

общая площадь кв. м.,

13 190,00

продолжительность строительства месяцев

57,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	119,98
Всего по статье 11		119,98
ВСЕГО		119,98



**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 23-25

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 23-25

общая площадь кв. м.,

50 938,60

продолжительность строительства месяцев

25,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	75,45
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	6,53
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	7,20
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	61,72
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		75,45
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	127,66
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	127,66
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		127,66
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 804,58
Всего по статье 11		1 804,58
ВСЕГО		2 007,69

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28

общая площадь кв. м.,

18 834,80

продолжительность строительства месяцев

24,00

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		2,68
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,68
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		2,68
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	46,92
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	46,92
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		46,92
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 029,61
Всего по статье 11		1 029,61
ВСЕГО		1 079,21

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28.1

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 28.1

общая площадь кв. м.,

20 216,70

продолжительность строительства месяцев

20,05

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,94
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	



9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		2,94
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	53,78
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	53,78
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		53,78
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	1 213,91
Всего по статье 11		1 213,91
ВСЕГО		1 270,63

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31

общая площадь кв. м.,

12 508,20

продолжительность строительства месяцев

15,02

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнеотока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	1,48
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	1,48
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		1,48
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	35,35
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	35,35
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	
Всего по статье 10		35,35
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	786,81
Всего по статье 11		786,81
ВСЕГО		823,64

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31.1

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 31.1

общая площадь кв. м.,

18 471,50

продолжительность строительства месяцев

18,05

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливнестока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	

3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		2,68
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	2,68
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2,68
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

9.8	оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика	
9.9	денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации	
Всего по статье 9		2,68
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	47,84
10.1	реклама	
10.2	посреднические услуги	
10.3	затраты на текущее сопровождение строительства, включая сдачу объекта в эксплуатацию	47,84
Всего по статье 10		47,84
11	Статья 11. Затраты на строительство объекта по Инвестиционным контрактам	812,42
Всего по статье 11		812,42
ВСЕГО		862,94

**Справка о денежных средствах, использованных застройщиком по целевому назначению по состоянию на 31 марта 2019 года.**

Проект

строительства Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 41.2

по адресу Ленинский р-н, мкр. Бутово, 3-я очередь, корп. 41.2

общая площадь кв. м.,

15 712,70

продолжительность строительства месяцев

39,06

№ п/п	Наименование работ (услуг) и затрат <sup>27</sup>	Оплачено работ, млн.руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	
1.1.1	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки	
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки	
1.1.3	мобилизация; бытового городок	
Всего по пункту 1.1		
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)	
1.2.2	обратная засыпка котлована	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)	
1.2.4	устройство конструкций надземной части	
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)	
1.2.6	устройство кровли	
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок	
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)	
1.2.9	монтаж лифтов	
1.2.10	устройство внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения	
1.2.11	устройство внутридомовых инженерных систем отопления	
1.2.12	устройство внутридомовых инженерных систем канализации и ливневого стока	
1.2.13	устройство внутридомовых инженерных систем электроснабжения	
1.2.14	устройство внутридомовых инженерных систем слаботочных устройств	
1.2.15	устройство внутридомовых инженерных систем противопожарной автоматики	
Всего по пункту 1.2		
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	
1.3.1	благоустройство (озеленение и малые архитектурные формы)	
1.3.2	дороги и прилегающие территории	
Всего по пункту 1.3		
Всего по статье 1		
2	Статья 2. Стоимость прав реализации проекта, в том числе:	
2.1	затраты на приобретение земельного участка, изменение его разрешенного использования	
2.2	затраты на право застройки и аренду земельного участка	
2.3	возмещение убытков собственникам земельного участка, бывшим владельцам земельного участка, арендаторам земельного участка	
Всего по статье 2		
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	
3.1	инженерные изыскания	
3.2	разработка проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	



3.3	проведение экспертизы и согласование проекта (утверждаемая часть, рабочая документация)	
3.4	авторский надзор	
Всего по статье 3		
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	
4.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
4.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
4.3	объекты централизованной системы водоотведения	
4.4	объекты теплоснабжения	
4.5	объекты электросетевого хозяйства	
4.6	объекты систем газоснабжения	
4.7	линии связи	
Всего по статье 4		
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
5.1	объекты централизованной системы горячего водоснабжения	
5.2	объекты централизованной системы холодного водоснабжения	
5.3	объекты централизованной системы водоотведения	
5.4	объекты теплоснабжения	
5.5	объекты электросетевого хозяйства	
5.6	объекты систем газоснабжения	
5.7	линии связи	
Всего по статье 5		
6	Статья 6. Освоение территории, в том числе:	
6.1	платежи по договорам об освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>28</sup>	
Всего по статье 6		
7	Статья 7. Развитие территории, в том числе:	
7.1	платежи по договорам о развитии застроенной территории <sup>29</sup>	
Всего по статье 7		
8	Статья 8. Комплексное освоение территории, в том числе:	
8.1	платежи по договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья <sup>30</sup>	
8.2	объем средств, передаваемых на развитие социальной и инженерной инфраструктуры	
Всего по статье 8		
9	Статья 9. Затраты заказчика-застройщика, в том числе:	
9.1	уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство	
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	
9.4	уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд, предусмотренный частью 4 статьи 3 Закона о долевом строительстве	
9.5	оплата услуг уполномоченного банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика	
9.6	уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня	
9.7	оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	03	2019
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТАН"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Завидная ул, д. № 1, пом. 3</b>			
		<b>87569355</b>		
		<b>7729605705</b>		
		<b>41.20</b>		
		12300	16	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 076 885	461 189	19 314
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	109 847	110 975	183 928
	Отложенные налоговые активы	1180	98 153	126 385	38 574
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 085	6 085	2 631
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 290 970</b>	<b>704 634</b>	<b>244 446</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 989 822	15 450 751	18 806 690
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	136 002	38 527	49 946
	Дебиторская задолженность	1230	8 017 745	7 493 180	8 434 583
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 287	160 159	1 492 738
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	615 172	911 572	869 989
	в том числе:				
+			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>21 895 028</b>	<b>24 054 188</b>	<b>29 653 946</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 185 998</b>	<b>24 758 822</b>	<b>29 898 393</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	973 852	523 150	1 391 676
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>974 102</b>	<b>523 400</b>	<b>1 391 926</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 433	20 453	155
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 569 120	4 867 634	5 289 561
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 589 553</b>	<b>4 888 086</b>	<b>5 289 716</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 038 777	18 530 384	21 936 884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	583 566	816 951	1 279 867
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 622 343</b>	<b>19 347 336</b>	<b>23 216 751</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 185 998</b>	<b>24 758 822</b>	<b>29 898 393</b>



Руководитель

(подпись)

Ермолаева Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТАН"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2019
87569355		
7729605705		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	1 775 854	1 246 761
	Себестоимость продаж	2120	(951 725)	(54 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	824 129	1 192 230
	Коммерческие расходы	2210	(232 746)	(122 833)
	Управленческие расходы	2220	(5 399)	(8 924)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	585 984	1 060 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 022	43 149
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 976	911
	Прочие расходы	2350	(42 550)	(259 833)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	563 432	844 700
	Текущий налог на прибыль	2410	(84 516)	(204 375)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(43)	(57)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	20	(20 315)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(28 233)	55 693
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	450 703	675 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	450 703	675 703
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Ермолаева Елена

Ивановна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью В.И. Воронина (Ильинский) листов

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ )

