IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		II квартал 2017	III квартал 2017	IV квартал 2017	I квартал 2018	II квартал 2018	III квартал 2018	IV квартал 2018
1	Подготовительные, геодезические работы (%): (23)	100	100	100	100	100	100	100
-	- по плану	100	100	100	100	100	100	100
-	- фактически	100	100	100	100	100	100	100
2	Земляные работы (%): (23)	100	100	100	100	100	100	85
-	- по плану	85	85	85	85	85	85	100
-	- фактически	85	85	85	85	85	85	85
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): (23)	90	90	90	90	90	90	90
-	- по плану	100	100	100	100	100	100	100
-	- фактически	90	90	90	90	90	90	90
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): (23)	0	100	80	80	80	80	80
-	- по плану	0	50	100	100	100	100	100
-	- фактически	0	50	80	80	80	80	80
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): (23)	0	0	100	100	72.22	72.22	65
-	- по плану	0	0	30	65	90	90	100
-	- фактически	0	0	30	65	65	65	65
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	0	0	0	0	0	0	0
-	- по плану	0	0	0	0	0	50	100
-	- фактически	0	0	0	0	0	0	0
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): (23)	0	0	0	0	0	0	0
-	- по плану	0	0	0	0	0	50	100
-	- фактически	0	0	0	0	0	0	0
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): (23)	0	0	0	0	0	0	0
-	- по плану	0	0	0	0	0	0	100
-	- фактически	0	0	0	0	0	0	0
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): (24)	100	100	100	100	60	58,8	50
-	- по плану	10	20	30	40	75	85	100
-	- фактически	10	20	30	40	45	50	50
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата): (25)	-	-	-	-	-	-	-
-	- по плану	-	-	-	-	-	-	-
-	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):	-	-	-	-	-	-	-
-	- по плану	-	-	-	-	-	-	-
-	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):	-	-	-	-	-	-	-
-	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018
-	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
-	- фактический (26)	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО ИСТК "Дельта" Двадненко С.Ю.