III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$)	1,24
Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$)	0,28
Норматив безубыточности [20]	3
Размер собственных денежных средств застройщика [21]	—

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта [22]					
		III квартал 20 17	IV квартал 20 17	I квартал 20 18	II квартал 20 18	III квартал 20 18	IV квартал 20 18
1	Подготовительные, геодезические работы (%):[23]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
2	Земляные работы (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):[28]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):[24]						
	- по плану	—	—	—	—	—	100%
	- фактически	—	—	—	—	—	100%