III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

1	Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$)	44.9
2	Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$)	0.6
3	Норматив безубыточности [20]	3
4	Размер собственных денежных средств застройщи	

Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика	
Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н1)	235743/5245=44.9
Норматив целевого использования средств20 (Н2)	(95002+40604-5245+3354-5713)/(31036+90+204617-5245)=0.6

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта [22]										
		2 кв 2017	3 кв 2017	4 кв 2017	1 кв 2018	2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018	1 кв 2019	2 кв 2019	3 кв 2019	4 кв 2019
1	Подготовительные, геодезические работы (%):[23]											
	- по плану		25	50	100							
	- фактически		25	50	100							
2	Земляные работы (%):[28]											
	- по плану				20	40	44	46	48	68	91	100
	- фактически				20	40						
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28]											
	- по плану									60	100	
	- фактически											
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):[28]											
	- по плану									15	90	100
	- фактически											
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):[28]											
	- по плану										85	100
	- фактически											
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):[28]											
	- по плану									10	60	100
	- фактически											