III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

1	Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$)	1,33
2	Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$)	0,25
3	Норматив безубыточности [20]	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика [21]	-

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта [22]										
		4 квартал 20 18	1 квартал 20 19	2 квартал 20 19	3 квартал 20 19	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021
1	Подготовительные, геодезические работы (%):[23]											
	- по плану	50	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	50	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Земляные работы (%):[28]											
	- по плану	30	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	30	70	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28]											
	- по плану	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	40	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):[28]											
	- по плану	-	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	-	5	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):[28]											