III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика [19]

1	Норматив обеспеченности обязательств [20] ($Н^1$)	3,8
2	Норматив целевого использования средств [20] ($Н^2$)	0,2
3	Норматив безубыточности [20]	-
4	Размер собственных денежных средств застройщика [21]	-

[19] Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

[20] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

[21] Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам [9]

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта [22]											
		3 квартал 20 15	2 кв. 20 18	3 кв. 20 18	4 кв. 20 18	1 кв. 20 19	2 кв. 20 19	3 кв. 20 19	4 кв. 20 19	1 кв. 20 20	2 кв. 20 20	3 кв. 20 20	4 кв. 20 20
1	Подготовительные, геодезические работы (%):[23]												
	- по плану	6,8											
	- фактически	6,8											
2	Земляные работы (%):[28]												
	- по плану	0,9											
	- фактически	0,9											
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):[28]												
	- по плану	2,9											
	- фактически	2,9											