	"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" с даты получения заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве (млн. рублей)	
21	Сведения о расчетном счете застройщика, открытом в целях осуществления деятельности, предусмотренной Законом о долевом строительстве:	X
21.1	организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка, в котором у застройщика открыт расчетный счет	ПАО «Сбербанк»
21.2	реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)	р/с40702810928000000896 к/с30101810400000000640, БИК048702640; ИНН /КПП 1101060826/110101001; ОГРН 1061101042672; ОКПО 97139897
21.3	остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода (млн. рублей)	30.584

III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика <18>, <19>

1	Норматив обеспеченности обязательств <20> ($Н^1$)	1.80
2	Норматив целевого использования средств <20> ($Н^2$)	0.47
3	Размер собственных денежных средств застройщика <21>	-

IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам <19>

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта <22>								
		4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020
1	Подготовительные, геодезические работы (%): <23>									
	- по плану	100								