IV. Примерный график реализации проекта строительства и обязательств по договорам

"Многоквартирные жилые дома по ул. Свердлова в г. Калининграде" на 3 квартал 2019 года. Кадастровый номер участка 39:15:133007:415

N п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта													
		2 квартал 2016	3 квартал 2016	4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):														
	- по плану	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- фактически	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Земляные работы (%):														
	- по плану		1 дом -100% 2 дом - 0%	1 дом-100% 2 дом -100%	2 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
	- фактически		1 дом -100%, 2 дом - 0%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):														
	- по плану		1 дом -50%, 2 дом - 0%	1 дом -100% 2 дом -50%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
	- фактически		1 дом -50%, 2 дом - 0%	1 дом -100%, 2 дом -70%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
4.	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):														
	- по плану			1 дом -100%, 2 дом - 0%	1 дом - 100% 2 дом - 75%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
	- фактически			1 дом -100%, 2 дом - 0%	1 дом - 100% 2 дом - 70%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%	1 дом-100% 2 дом -100%
5.	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):														
	- по плану			1 дом -10%, 2 дом -0%	1 дом - 35%, 2 дом - 0%	1 дом- 60%, 2 дом - 10%	1 дом- 85%, 2 дом - 30%	1 дом- 100%, 2 дом - 50%	1 дом- 100%, 2 дом - 75%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%
	- фактически			1 дом -10%, 2 дом -0%	1 дом - 40%, 2 дом - 0%	1 дом - 75%, 2 дом - 18%	1 дом- 95%, 2 дом - 30%	1 дом- 100%, 2 дом - 50%	1 дом- 100%, 2 дом - 80%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%	1 дом- 100%, 2 дом - 100%
6.	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%):														
	- по плану					1 дом -10%, 2 дом -0%	1 дом -20%, 2 дом -0%	1 дом -35%, 2 дом -10%	1 дом -50%, 2 дом -30%	1 дом -65%, 2 дом -50%	1 дом -80%, 2 дом -70%	1 дом -95%, 2 дом -90%	1 дом -100%, 2 дом -100%	1 дом -100%, 2 дом -100%	1 дом -100%, 2 дом -100%
	- фактически					1 дом -10%, 2 дом -0%	1 дом -30%, 2 дом -5%	1 дом -40%, 2 дом -5%	1 дом -70%, 2 дом -20%	1 дом -80%, 2 дом -40%	1 дом -95%, 2 дом -80%	1 дом -98%, 2 дом -90%	1 дом -99%, 2 дом -98%	1 дом -100%, 2 дом -100%	1 дом -100%, 2 дом -100%
7.	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%):														
	- по плану		0%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	30%	60%	90%	100%	100%	100%
	- фактически		2%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	70%	97%	100%	100%
8.	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%):														
	- по плану											10%	100%	100%	100%
	- фактически											0%	95%	100%	100%
9	Степень готовности объекта недвижимости (%):														
	- по плану	0%	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	- фактически	0%	5%	10%	20%	30%	43%	51%	60%	68%	77%	87%	97%	100%	100%
10.	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (дата):														
	- по плану													17.06.2019	17.06.2019
	- фактически													Заключение №46-2019-з от 05.06.2019	Заключение №46-2019-з от 05.06.2019
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):														
	- по плану														05.07.2019
	- фактически														26.06.2019
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):														
	- предусмотренный договорами														До 31.07.2019
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)														
	фактический														31.07.2019