ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Очередность строительства	Номер на генплане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий	Количество квартир здания	Количество квартир всего	Площадь застройки здания	Площадь застройки всего	Общая площадь здания	Общая площадь всего	Строительный объем, м3 здания	Строительный объем, м3 всего
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	А-1	Первый ряд четырех эт. жилых домов, состоящих из блок секций; квартир-30штук	4	4		30	3 850,6		8 896,36		36 101,2	
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	А-1-1	Малоэтажный жилой блок, тип А - 6шт./ 233,5м2 тип Г - 1шт./133,89м2	1	1		7	631,6		1 534,89		6 453,4	
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	А-1-2	Малоэтажный жилой блок, тип Б - 8шт./ 296,83м2 тип Е - 1шт./574,02м2	1	1		9	1322,0		2 948,66		11 661,8	
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	А-1-3	Малоэтажный жилой блок, тип Б - 7шт./ 296,83м2	1	1		7	948,5		2 077,81		8 367,0	
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	А-1-4	Малоэтажный жилой блок, тип А - 5шт./ 233,5м2 тип "Е"- 1шт. тип "Ж"- 1шт.	1	1		7	948,5		2 335,0		9 619,0	
1 очередь строительства, 1-й этап строительства	ТП-1А	Трансформаторная подстанция К- 42 630М		1			72,25		56,54		230,0	
1 очередь строительства, 2-й этап строительства	А-2	Второй ряд четырех эт. жилых домов, состоящих из блок секций; квартир-34штук	4	4		34	2 877,75		6 706,65		29 921,3	
1 очередь строительства, 2-й этап строительства	А-2-1	Малоэтажный жилой блок, тип В - 4шт./ 166,82м2 тип Г - 1шт./133,89м2	1	1		7	494,1		1 068,95		5 253,0	
1 очередь строительства, 2-й этап строительства	А-2-2	Малоэтажный жилой блок, тип Д - 9шт./ 233,5м2	1	1		9	853,65		2 101,5		8 657,1	
1 очередь строительства, 2-й этап строительства	А-2-3	Малоэтажный жилой блок, тип Д - 8шт./ 233,5м2	1	1		8	758,8		1 868,0		7 695,2	
1 очередь строительства, 2-й этап строительства	А-2-4	Малоэтажный жилой блок, тип В - 10шт./ 166,82м2	1	1		10	771,2		1 668,2		8 316,0	
2 очередь строительства, 1-й этап строительства, нижняя пл-ка	Д-1	17эт., 95квартирный жилой дом, монолитный, башенн. типа с каркасом,перекрыт. из монолитного железобетона, встроенными магазинами, крышной котельной	17	1		95	625,0		9 660,0		30 022,0	
2 очередь строительства, 1-й этап строительства, средняя площадка	Б-1-2	17эт., жилой дом, каркасн., типа, четырех секционный с перекрытиями из сборн. железо бетона, без объект. соцкультбыта, крышной котельной; 1/48; 2/ ; 3/32	17	1		85	448,98		7 415,2		26 590,6	
2 очередь строительства, 1-й этап строительства, средняя площадка	ТП-1Б	Трансформаторная подстанция К- 42 630М	1	1			72,25		56,54		230,0	
2 очередь строительства, 2-й эт. стр., средняя пл-ка	Б-1-1	17эт., жилой дом, каркасн., типа, четырех секционный с перекрытиями из сборн. железо бетона, без объект. соцкультбыта, крышной котельной; 1/32; 2/16; 3/31	17	1		80	597,87		7 470,81		24 020,2	
3 очередь строительства, 1-й этап строительства, нижняя пл-ка	Д-2	17эт., 95квартирный жилой дом, монолитный, башенн. типа с каркасом,перекрыт. из монолитного железобетона, встроенными магазинами, крышной котельной	17	1		95	625,0		9 660,0		30 022,0	
3 очередь строительства, 1-й этап строительства, средняя площадка	Б-1-3	17эт., жилой дом, каркасн., типа, четырех секционный с перекрытиями из сборн. железо бетона, без объект. соцкультбыта, крышной котельной; 1/32; 2/32; 3/	17	1		64	327,18		5 194,63		17 504,1	
3 очередь строительства, 1-й этап строительства, средняя площадка	Б-1-1	17эт., жилой дом, каркасн., типа, четырех секционный с перекрытиями из сборн. железо бетона, без объект. соцкультбыта, крышной котельной; 1/32; 2/16; 3/31	17	1		64	327,18		5 194,63		17 504,1	

ООО «Самарские коммунальные системы»
Согласовано №5-07/
на ______ листах при условии
1. Перед началом работ вызвать представителя водосети по телефонам 332-81-83, 334-76-32, 251-91-38, 224-07-78, 224-07-68 и канализационной сети по телефонам 332-33-73, 332-71-16, 224-21-92, 224-63-78;
2. Срок действия согласования 1 год;

СОГЛАСОВАНО
филиал "Самарагаз" ООО "СВГК"
При условии: 1. Перед производством земляных работ вызвать представителя службы эксплуатации газового хозяйства № 2 телефон 260-41-91
2. При обнаружении газопровода немедленно прекратить работы и вызвать представителя службы. Телефон ______

Согласовано № ______
ООО «Предприятие сервисного обслуживания и защиты газопроводов»
Вызвать представителя перед началом земляных работ
по телефону № ______
Получить письменное уведомление
Подпись ______

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
ПЕРЕСОГЛАСОВАНО
№ 568 от 17

Территориальное Управление по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО "Волжская ТГК"
СОГЛАСОВАНО ПРИ УСЛОВИИ
(срок действия 1 год)
Перед началом работ вызвать нашего представителя тел. ______
При параллельной прокладке в местах пересечений расстояние от коммуникаций тепловых сетей до других инженерных сетей выдержать по СНиП.
Без условий
Главный инженер
Начальник ПТО ______
12. 09. 2013 г.

ООО "Энерго"
СОГЛАСОВАНИЕ № 350
(на производство земляных работ)
Срок действия согласования 1 год
1. Перед началом производства работ вызвать представителя по телефону
Без представителя сетей производство земляных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. Существующие кабели уточнить шурфованием по указанию представителя ООО "Энерго".
3. В охранной зоне кабелей работы вести вручную.
4. Пересечения и сближения с другими сетями производить в соответствии с ПУЭ.
Гоков Д.В. 10. 08. 2013
подпись, Ф.И.О.

МП г.о.Самара "Трамвайно-троллейбусное управление"
Отдел капитального строительства
СОГЛАСОВАНИЕ № ______
Настоящий проект с отделом капитального строительства согласован при условии:
1. Согласовать со службой Энергохозяйства
2. Согласовать со службой Движения
3. Согласовать со службой Пути
4. ППР согласовать дополнительно
5. Срок действия согласования 1 (один) год
Начальник ОКС

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
С.В. Рыбаков
20__

Согласовано Р.Ф. 10.10.13г.
Кузнецова И.Г.

МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
Служба энергохозяйства
СОГЛАСОВАНИЕ № ______
При условии:
1. За сутки до начала работ вызвать представителя службы энергохозяйства ТТУ
2. Без условий
3.
Главный инженер службы энергохозяйства «03» 09 2013 г.
Щугалёва Т.А.

СОГЛАСОВАНО
ОАО «Ростелеком»
Макрорегиональный филиал «Волга»
ТЦТЭТ №1 по Самарской обл.
443122, г. Самара, ул. Техническая, 20
тел.: 925-78-65, 925-78-66
Подпись ______ Дата 03.09.13 г.

МП г. Самары "СПЕЦРЕМОНТОЗЕЛЕНХОЗ"
ИНН 6319005572 ОГРН 1036301696915
СОГЛАСОВАНО ______ при УСЛОВИИ
1. Перед началом работ вызвать представителя 51 - 26 - 36
2. Получить разрешение администрации города на снос зеленых насаждений.
3. Произвести предварительную оплату восстановительной стоимости
Зеленые насаждения сохранить
«__» ______ 20__ г. Подпись ______

ПЕРЕСОГЛАСОВАНО
МП городского округа Самара "САМАРАГОРСВЕТ"
(срок действия согласования 1 год)
№ 462 от 27.07.2011
Старостин
Ф.И.О. подпись
03.09.2013
число месяц год

ОАО «Ростелеком» Самарский филиал
Самарская городская телекоммуникационная сеть (СГТС)
Согласовано № 325 от 24.09.2013
Согласовано при условии:
1. За трое суток до начала земляных работ вызвать представителя ГТС.
2. В охранной зоне кабеля связи работать вручную в присутствии представителя ГТС.
3. Пересечения и параллельные сближения с кабелями и телефонной канализацией выполнить в соответствии с НТП-112-2000 и «Правилами охраны линий и сооружений связи».
Срок согласования 1 год
Вагуева

СОГЛАСОВАНО
ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

						187/ 05 - 00 - ГП		
						Жилая застройка по адресу: г.Самара, Октябрьский район, в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
ГИП		Киринский			12.05	Схема планировочной организации земельного участка	СТАДИЯ П	ЛИСТ 2 / ЛИСТОВ
Н. контр.								
Проектир.		Орлова			12.05	Генеральный план Разбивочный план. М 1 : 500	ООО " КАРСТ"	